

**PROGRAMME D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE 19 STEP ET 130 SP  
FINANCE PARTIELLEMENT PAR LA KfW, L'AFD ET LA CE**

Situation arrêtée au 31/12/2017

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Lot n°1: Transport et pose de conduites et génie civil	2010/118	BONNA	6/30/2010	10 mois	855,705	1,007,563
Lot n°2: Fourniture et transport de conduites	2010/119	SCIPP	6/30/2010	5 mois	1,082,176	1,092,998
Lot 2 (APD-DAO): STEP de Sidi Bou Ali, El Jem, Kasserine et Nefta et 19 SP situés dans les gouvernorats de Mahdia, Kairouan, Gafsa et Tozeur	2009/64	Merlin/Khrystal Ing	6/17/2009	13 mois	1,041,333	1,166,292
Lot 1 (APD-DAO): STEP de Ksour esef, Moknine 1 et 2 et Sayada et 31 SP situés dans les gouvernorats de Sousse et de Monastir	2009/89	LAHMAYER/STUDI/CEBEDEAU	7/20/2009	13 mois	1,682,782	1,884,715
STEP Gafsa	7/2014	VATECH/WABAG /GmbH/VATECH/WABAG/TUNISIE/BONNA	1/31/2014	34 mois	28,564,672	30,730,369
STEP Kasserine	2017/170	PROTECHNO	12/26/2017	21 mois	19,069,261	22,501,728
STEP Sidi Bouzid	2015/36	OVIVO AQUA/AUSTRIA/BONNA	6/29/2015	29 mois	22,015,169	23,579,566
Grombalia	2015/004	FAEAW/ATER/TECHNOLOGY/SIELE	1/26/2015	21 mois	5,343,945	5,811,226
Menzel Bouzefa	2013/43	TUNIBER/MED/BONNA	5/22/2013	26 mois	11,150,489	11,991,090
Nabeul SE4	2013/34	TEDAGUA/COBR A	5/21/2013	30 mois	34,110,682	36,102,197
El Mahres	2014/120	PROTECNO/SOCOMENIN	12/25/2014	19 mois	9,989,682	10,733,642
6 SP à Mahdia et 2 SP à Monastir	2017/93	SOCOOPEC	5/25/2017	12 mois	2,863,335	3,378,735
3 SP à Gafsa et 1 SP à Nefta	2016/104	SOCOOPEC	10/27/2016	12 mois	1,145,546	1,351,744
3 SP à Tozeur						
Lot n° 2: 4 SP à Nabeul (SP R2/2 et SP R2/3 à Hammamet, SP R4/1 à Nabeul et SP yesmine Hammamet)	2015/28	SETEM/MTT	5/13/2015	12 mois	4,049,359	4,540,363
Lot n° 3: 2 SP à Ben Arous (SP A1 à Hammem Lif et D1 à Medina El Jedida)	2016/006	BONNA /COWATER INDUSTRY	1/27/2016	12 mois	4,324,320	4,709,007

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Lot n°4: 4 SP à Ariana (SP1 et SP2 à l'Ariana, SR4 à Borj Louzir et SP 1 à Kalaat Landalous)	2015/32	TUNIBER/BONNA	6/8/2015	16 mois	6,660,076	7,122,152
Lot n°5: 2 SP à Gabes (RD4 à Medenine et SR6 à Gabes)	2015/31	WATER TECHNOLOGIE/BONNA	5/20/2015	11 mois	1,240,730	1,341,870
Lot n°6: 5 SP à Tunis (SP Dubuz ville, SP Isken, SP Sidi Abdelaziz Marsa, SP Med V et SP Ariana/Charguia)	2015/35	TUNIBER/BONNA	6/16/2015	16 mois	8,825,608	9,713,000
Travaux de réhabilitation du génie civil et des équipements de quatre stations d'épuration et de cinq stations de pompage dans le département Nord	2013/20	SERVITRA/GESTE	3/28/2013	12 mois	2,208,814	2,336,929
Remplacement des groupes électropompes pour les stations de pompage de la région Grand Tunis	2012/13	FTL	2/29/2012	5 mois	438,025	468,155
Réhabilitation et extension des équipements de la SP Leghdir à Monastir	2016/41	SETEM	4/26/2016	8 mois	1,004,881	1,028,751
Réhabilitation des équipements des STEP et des stations de pompage dans le gouvernorat de Sousse	2017/92	Passavant	5/25/2017	12 mois	1,949,153	2,300,000
Renouvellement des pompes des stations d'épuration et acquisition de pièces de rechange pour des pompes du département Centre	2014/11	AFRICA EQUIPEMENT	2/10/2014	8 mois	1,075,150	1,077,207
Réhabilitation des équipements de 5 stations de pompage dans les villes de Mael Bouzeifa, Nadhour à Bizerte, Mael Jemil, Mael Bourguiba et d'un filtre à sable à la STEP SE4 à Dar Chaabane El Fehri	2014/24	EREMECA	3/28/2014	6 mois	363,289	365,282
Travaux de réhabilitation et d'extension de la station de pompage SP2 à Kalaat Landalous et SRDF4 à l'ariana	2017/150	BONNA/COWATER	11/6/2017	12 mois	2,888,832	3,408,822
Assistance technique de suivi des travaux pour les STEP de SE4 Nabeul, Gromballa et Menzel Bouzeifa (lot n°1)	2014/10	Cabinet Merlin/BTE	2/10/2014	30 mois	1,963,522	2,199,145
Assistance technique de suivi des travaux pour la STEP de Sidi Bouzid,	2017/004	EUROESTUDIOS/EGS	1/9/2017	30 mois	907,860	1,016,803
Assistance technique de suivi des travaux pour la STEP de Mahres	2017/010	GLS/GIS	1/24/2017	21 mois	724,833	811,813
Assistance technique de suivi des travaux pour la STEP de Gafsa	2016/21	Cabinet Merlin/BTE	2/23/2016	20 mois	830,483	930,141

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Missions ACTE et AMT de la ville de Mahdia	2017/153	SWECO-Concept	15/11/2017	36 mois	1,982,299	2,220,175
Missions ACTE et AMT des villes de Ouerdaine, Sidi Bou Ali et El Jem	2017/126	IGIP/STE	02/10/2017	34 mois	2,853,022	3,195,384
Missions ACTE et AMT des villes de Kasserine et Nefta	2016/108	DORSCH IC/IZE	11/9/2016	29 mois	1,381,417	1,547,187
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>184,586,450</b>	<b>201,664,052</b>