

**PROGRAMME D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE 19 STEP ET 130 SP
FINANCE PARTIELLEMENT PAR LA KfW, L'AFD ET LA CE**

Situation arrêtée au 31/12/2016

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Lot n°1: Transport et pose de conduites et génie civil	2010/118	BONNA	30/06/2010	10 mois	855 705	1 007 563
Lot n°2: Fourniture et transport de conduites	2010/119	SCIPP	30/06/2010	5 mois	1 082 176	1 092 998
Lot 2 (APD-DAO): STEP de Sidi Bou Ali, El Jem, Kasserine et Nefta et 19 SP situés dans les gouvernorats de Mahdia, Kairouan, Gafsa et Tozeur	2009/64	Merlin/Khrystal Ing	17/06/2009	13 mois	1 041 333	1 166 292
Lot 1 (APD-DAO): STEP de Ksour essef, Moknine 1 et 2 et Sayada et 31 SP situées dans les gouvernorats de Sousse et de Monastir	2009/89	LAHMAYER/STUDI/CE BEDEAU	20/07/2009	13 mois	1 682 782	1 884 715
Extension, réhabilitation et construction des stations d'épuration						
STEP Gafsa	7/2014	VATECH/WABAG/GmbH/VATECH/WABAG/TUNISIE/BONNA	31/01/2014	34 mois	26 553 601	28 566 824
Sidi Bouzid	2015/36	OVIVO AQUA/AUSTRIA/BONNA	29/06/2015	29 mois	22 015 169	23 579 566

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Grombalia	20015/004	FAE/WATER/TECHNOLOGY/SIELE	26/01/2015	21 mois	5 343 945	5 811 226
Menzel Bouzefa	2013/43	TUNIBER/IMED/BONNA	22/05/2013	26 mois	11 150 489	11 991 090
Nabeul SE4	2013/34	TEDAGUA/COBRA	21/05/2013	30 mois	34 110 682	36 102 197
El Mahres	2014/120	PROTECNO/SOCOMENIN	25/12/2014	19 mois	9 096 307	9 840 267
3 SP à Gafsa et 1 SP à Nefta	2016/104	SOCOOPEC	27/10/2016	12 mois	1 145 546	1 351 744
3 SP à Tozeur						
Lot n°2: 4 SP à Nabeul (SP R2/2 et SP R2/3 à Hammamet, SP R4/1 à Nabeul et SP yesmine Hammamet)	2015/28	SETEM/MTT	13/05/2015	12 mois	4 049 359	4 339 192
Lot n°3: 2 SP à Ben Arous (SP A1 à Hammam Lif et D1 à Medina El Jedida)	2016/006	BONNA /COWATER INDUSTRY	27/01/2016	12 mois	4 324 320	4 709 007
Lot n°4: 4 SP à Ariana (SP1 et SP2 à l'Ariana, SR4 à Borj Louzir et SP 1 à Kalaat Landalous)	2015/32	TUNIBER/BONNA	08/06/2015	16 mois	5 883 180	6 205 415
Lot n°5: 2 SP à Gabes (RD4 à Medenine et SR6 à Gabes)	2015/31	WATER TECHNOLOGIE/BONNA	20/05/2015	11 mois	1 149 412	1 243 108
Lot n°6: 5 SP à Tunis (SP Dubuz ville, SP Isken, SP Sidi Abdelaziz Marsa, SP Med V et Sp Ariana/Charguia)	2015/35	TUNIBER/BONNA	16/06/2015	16 mois	7 657 513	8 157 335
Travaux de réhabilitation du génie civil et des équipements de quatre stations d'épuration et de cinq stations de pompage dans le département Nord	2013/20	SERVITRA/GESTE	28/03/2013	12 mois	2 208 814	2 336 929

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Remplacement des groupes électropompes pour les stations de pompage de la région Grand Tunis	2012/13	FTL	29/02/2012	5 mois	438 025	468 155
Réhabilitation et extension des équipements de la SP Leghdir à Monastir	2016/41	SETEM	26/04/2016	8 mois	1 004 881	1 028 751
Renouvellement des pompes des stations d'épuration et acquisition de pièces de rechange pour des pompes du département Centre	2014/11	AFRICA EQUIPEMENT	10/02/2014	8 mois	1 026 787	1 028 751

Désignation	Marché N°	Titulaire	Date d'approbation	Délai contractuel	Coût actualisé	
					(HT)	(TTC)
Réhabilitation des équipements de 5 stations de pompage dans les villes de Mzel Bouzelfa, Nadhour à Bizerte, Mzel Jemil, Mzel Bourguiba et d'un filtre à sable à la STEP SE4 à Dar Chaabane El Fehri	2014/24	EREMECA	28/03/2014	6 mois	382 300	384 397
Mission ACTE						
Assistance technique de suivi des travaux pour les STEP de SE4 Nabeul, Grombalia et Menzel Bouzelfa (lot n°1)	2014/10	Cabinet Merlin/BTE	10/02/2014	30 mois	1 963 522	2 199 145
Assistance technique de suivi des travaux pour la STEP de Gafsa	2016/21	Cabinet Merlin /BTE	23/02/2016	20 mois	830 483	930 141
Missions ACTE et AMT des villes de Kasserine et Nefta	2016/108	DORSCH IC/I2E	09/11/2016	29 mois	1 381 417	1 547 187
TOTAL tranche prioritaire					146 377 748	156 971 995