

**PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT CONTRIBUANT A LA DEPOLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE (DEPOLMED)**  
**- TRANCHE PRIORITAIRE -**  
**(Financement groupé : AFD, BEI et Union Européenne)**  
**SITUATION AU 30-09-2019**

• **Objectifs**

- La mise à niveau des réseaux en exploitation devenus vétustes ;
- L'amélioration de la qualité des services rendus au client ;
- L'optimisation des charges d'exploitation ;
- La généralisation des services d'assainissement ;
- L'amélioration du taux de branchement ;
- L'optimisation de la rentabilité des infrastructures d'assainissement primaires et particulièrement les stations d'épuration ;
- Le renforcement des capacités techniques et managériales de l'ONAS.

• **Consistance du programme (Tranche prioritaire)**

- Mise à niveau de 4 stations d'épuration :
  - o Mise à niveau des stations d'épuration suivantes : Sud méliane, Sousse Nord, Kélibia et Jedaida.
- Extension et réhabilitation des réseaux d'assainissement et des SP dans 13 gouvernorats : Tunis, Ariana, Mannouba, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Kairouan, Mahdia, Monastir, Gabès, Tataouine, Medenine et Tozeur :
  - o La réhabilitation d'environ 252 Km de canalisations vétustes, 13.850 branchements et 27 stations de pompage ;
  - o L'extension d'environ 284 Km de canalisations, le branchement d'environ 15.400 logements et la construction de 25 stations de pompage.
- Renforcement des capacités techniques et managériales de l'ONAS (Etudes d'exécution, assistance technique, formation, communication, consultation du public, assistance concernant la maîtrise des rejets industriels, ...etc.).

• **Coût initial** (Tranche prioritaire - D'après étude de faisabilité) ~ **300 MDT-HT.**

- **Financement** : Financement FIV [Facilité d'Investissement de Voisinage] : AFD (Prêt de 60 M€) - Chef de file, BEI (Prêt de 69,6 M€) et Union Européenne (Subvention FIV de 10,4 M€ pour ONAS et CITET).
- **Période de réalisation** : 2018-2023.
- **Etat d'avancement physique** :

Volet : STEP

- Sud méliane :
  - Exécution des travaux (y compris étude ATEX et de danger) : Evaluation des offres en cours ;
  - Assistance à l'évaluation des offres techniques : Mission en cours ;
  - ACTE (Lot 1 : Sud méliane - Lot 2 : Sousse Nord) : Consultations des bureaux présélectionnés lancées en septembre 2019 (Date limite de remise des offres : 24/10/2019) ;
  - Travaux programmés pour : 2020-2023 (Délai : 36 mois) ;
  - Mesures d'urgence : DAO prêt pour lancement.
- Sousse Nord :
  - Etude d'exécution : L'étude a débouché sur deux dossiers d'appel d'offres :
    - DAO-1 en cours d'approbation par l'ONAS : Un tronçon de 1 km avec une station de pompage sur Sousse Nord pour transférer les eaux brutes vers la conduite principale de transfert Nord-Sud ;
    - DAO-2 en cours d'approbation par l'ONAS : Nouvelle STEP de 30 000 m<sup>3</sup>/j sur Sousse Hamdoune.
  - Présélection des entreprises pour les travaux : Avis de présélection des entreprises lancé (Date limite de remise des offres : 17/10/2019) ;
  - Note de faisabilité complémentaire : Document révisé selon les commentaires de l'AFD en cours de finalisation ;
  - Travaux programmés pour : 2021-2023 (Délai : 30 mois).
- Jedaida :
  - DAO - Travaux « Clé en main » prêt
  - Dossier de pré-qualification des entreprises prêt
  - ACTE : Dossier de pré-qualification des bureaux d'études en cours de révision suite aux commentaires de l'AFD.
  - Travaux programmés pour : 2020-2022.

- Kélibia :
  - DAO « Travaux » en cours de préparation.
  - Travaux programmés pour : 2021-2022.

Volet : Réseau et SP :

- Extension :
  - Réseau primaire Raoued (22 km, 200 BB et 2 SP / 13,1 MDT-HT) : Travaux en cours (25%) ;
  - Extension du réseau secondaire d'assainissement à Raoued et Soukra - Tranche 1 : la rue Ibn Naji à la Soukra (6 km, 300 BB et 2 SP / 2,1 MDT-HT) : Travaux en cours (90%) ;
  - Etude d'exécution des réseaux secondaires d'assainissement des villes de Raoued et Soukra : Etude en cours (Phase 1 : AP) ;
  - Pour les autres travaux programmés en 2020, les DAO sont en phase de préparation.
- Réhabilitation :
  - Réseau Rue 9007 Jebel Jeloud (1,3 km, 25 BB / 1,7 MDT-HT) : Travaux achevés (Réception provisoire en cours) ;
  - Réhabilitation du collecteur Selim Bchir et du collecteur Cité El Hmeda dans la ville de Sahline (1,4 km, 120 BB / 0,4 MDT-HT) : Travaux réalisés (25%) ;
  - Réhabilitation du réseau d'assainissement du centre ville de l'Ariana, de Borj Elbakouch, cité Echaabi, Ariana Supérieur, cité Ennozha (rues H. B. Hareth, Khabathani, Riadh, Ibn Mandhour et Ettaalim), cité Ettaamir 1 et la Nouvelle Ariana (rue Mimosa) - 39,8 km, 5760 BB / 12,8 MDT-HT : Evaluation des offres en cours ;
  - Réhabilitation du réseau d'assainissement à Tunis Sud (21 km, 2820 BB / 10,4 MDT-HT) : Evaluation des offres en cours
    - Lot 1 : Zone Sebkhah, Ras Eddarb et Sidi Mansour à Sidi Bechir
    - Lot 2 : Cité Echaabi à Dj. Djelloud et Rue du Nil (MC34) et Rue 9042, 9041 et 9061 à Dj. Djelloud.
  - Pour les autres travaux programmés en 2020, les DAO sont en phase de préparation.

## Renforcement de capacités :

- Renforcement Cellule du Projet :
  - Cellule d'appui mise en place ;
  - Besoins pour le renforcement de la cellule identifiés (Matériels informatiques, bureautique,...etc.).
- Exploitation :
  - Formation et Assistance technique pour déploiement du SIG : Programme d'action en cours de révision conformément aux commentaires de l'AFD du 06/05/2019 ;
  - D'autres formations : En phase d'identification des besoins.
- Maîtrise des rejets industriels :
  - Mise à jour du CADRIN : TdR révisés transmis à l'AFD pour ANO en date du 20/08/2019 ;
  - Renforcement des moyens matériels du département métrologie :
    - Matériel informatique : Matériel acquis ;
    - Moyens de mesure portatifs : Evaluation des offres en cours.
    - Acquisition de 8 voitures pour le contrôle des unités industrielles : DAO transmis à l'AFD pour ANO en date du 11/09/2019.
- Communication & Consultation :
  - Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication (+ Etude pour la refonte du nouveau site web et développement des services en lignes) : L'AFD mobilisera un expert qui assistera l'ONAS à l'élaboration d'une nouvelle version des TdR relatifs à la stratégie de communication intégrant la prestation relative à la refonte du site web de l'ONAS.

