

تدخلات الديوان في مدينة المكناسي

الإشكال: سيلان المياه المستعملة على مستوى الطريق المؤدية إلى سيدي بوزيد بالقرب من القاعة المغطاة وأماكن أخرى.



الإشكال: سيلان المياه المستعملة بالطريق و بمحاذاة سكن أعوان التربية ووصولاً إلى الحديقة العمومية



الاجراءات المتخذة :

1 - التدخل العاجل :

- 2 - قام الديوان بتوفير 2 آلات تسريح مزدوجة لجهر لرفع السدادات كما تم وضع آلة شفط عملاقة وآلة تسريح مزدوجة لمدة 4 أيام لجهر الشبكة الموجودة بوسط المدينة و المؤدية إلى محطة التطهير.



كما تمّ تكليف مقاوله خاصة بإنجاز عملية جهر الشبكة بمدينة المكناسي وانطلقت الأشغال يوم 15 جوان 2015 لتستمر على مدى 45 يوما .



إصلاح القناة المكسرة تحت السكة الحديدية وذلك بالقيام بعملية الخرز.



ولفضّ الإشكال نهائياً تم القيام بالدراسة التي أوضحت أن ربط المنازل في منخفض مقارنة بالطريق العام و هو ما يستوجب إزالة قنوات ربط هذه المنازل و إعادة ربطها بالطريق الموازي للسكة الحديدية و انجاز عملية خرز ثانية تحت السكة.

وتتمثل هذه الأشغال في توفير و مد 1000 م خ من القنوات 250مم و إعادة ربط 40 مسكن.

مع العلم و انه قد تم تكليف مقاوله لانجاز الأشغال و من المؤمل أن تنتهي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية.



تهذيب القنوات :

لفضّ إشكال تسرّب المياه قرب القاعدة المغطاة تم القيام بالمسح الطوبوغرافي وإعداد الدراسة التي بينت ضرورة القيام بتهذيب 2000 م خ من القنوات قطر 315 مم قصد الحد من

سيلان هذه المياه. مع العلم و أنه قد تم إعداد ملف طلب العروض في الغرض و من المؤمل أن تنطلق الأشغال خلال شهر أكتوبر 2015 وتنتهي أواخر شهر فيفري 2016.

الإشكال : عدم القدرة على تشغيل محطة التطهير بسبب اعتراض المواطنين على مسار قناة تحويل المياه المطهرة نحو وادي اللين.