

زيارة ميدانية لمدينة بوسالم

انتظمت زيارة ميدانية إلى مدينة بوسالم يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 وذلك لمتابعة الوضع البيئي بالمنطقة و أهم الاستعدادات للتوقي من الفيضانات و معاينة تقدم أشغال إصلاح القناة الرئيسية للتطهير .

و قد تضمنت هذه الزيارة :

زيارة المحطة الرئيسية للضح (SP3) بحي فطومة بورقيبة و معاينة تقدم أشغال



و قد تم تركيز مضخة بتدفق 600 م³/س يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 بجانب المحطة الرئيسية "SP3" بحي فطومة بورقيبة لشفت المياه عند نزول الأمطار وتخصيصها نهائيا لمدينة بوسالم.



معاينة تقدم أشغال القناة الرئيسية للتطهير بنهج 13 أوت بنفس الحي







و تم التعهد بإنجاز الإجراءات التالية :

- 1- تأمين الحراسة للمحطة الرئيسية "SP3" بحي فطومة بورقيبة.
- 2- توفير مضخة بتدفق 80 لترا في الثانية و تركيبها بمحطة الضخ "SP3" و ذلك لتدعيم طاقة ضخ مياه الأمطار بالمحطة بداية شهر أكتوبر 2015
- 3- استكمال أشغال إصلاح القناة الرئيسية ذات قطر 1000 مم بنهج 13 أوت بحي فطومة بورقيبة و ذلك خلال الأسبوع القادم. علما أن الأشغال قد انطلقت منذ يوم 02 سبتمبر 2015.
- 4- مواصلة جهر كامل شبكة التطهير بمدينة بوسالم (حوالي 70 كلم) بالمعدات التي تم توفيرها خلال الزيارة و المتمثلة في 03 شاحنات مزدوجة.
- 5- تخصيص شاحنة الشفط العملاقة 15 يوما من كل شهر إلى ولاية جندوبة.
- 6- تهذيب 04 كلم من القنوات المتقادمة بمدينة بوسالم.
- 7- تطهير حي الروماني خلال سنة 2016 بكلفة تتأهز حوالي 250 ألف دينار.
- 8- إنطلاق عملية تشخيص تجهيزات محطات الضخ بداية من يوم السبت 12 سبتمبر 2015 و خاصة بدوار مستور و بحي دياموننة بمعتمدية بوسالم و إعداد ملف طلب عروض في الغرض.
- 9- تأمين عزل الصمام الحائطي "Vanne murale" خلال الأسبوع المقبل و ذلك لحماية حي فطومة بورقيبة من رجوع مياه وادي مجردة.